

**2ª MEDIÇÃO**

INÍCIO DO CONTRATO (ORDEM DE SERVIÇO):	04/07/2023
PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 DIAS
FINAL DO CONTRATO (EXECUÇÃO):	31/12/2023
1º TERMO ADITIVO (PRAZO) MAIS 180 DIAS	29/06/2024
DATA DA MEDIÇÃO:	23/02/2024
PERÍODO DA MEDIÇÃO:	01/11/23 A 30/11/23

EMPRESA: BRUCKE ENGENHARIA LTDA

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PONTE NA LOCALIDADE DE AREINHA - CONTRATO Nº 462/2023

Nº	ETAPAS	VALOR	MESES							TOTAL
			dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	mai/24	jun/24		
01	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 58.533,52	16,96%	13,37%	13,31%	8,90%	23,46%	24,00%	100,00%	
			R\$ 9.927,28	R\$ 7.825,93	R\$ 7.790,81	R\$ 5.209,48	R\$ 13.731,96	R\$ 14.048,04	R\$ 58.533,50	
02	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO	R\$ 83.088,93	50%					50%	100,00%	
			R\$ 41.544,46					R\$ 41.544,46	R\$ 83.088,92	
03	DESVIO PROVISÓRIO DA ESTRADA	R\$ 65.374,10	100,00%						100,00%	
			R\$ 65.374,10						R\$ 65.374,10	
04	SERVIÇOS AUXILIARES	R\$ 101.017,38		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%	
				R\$ 20.203,48	R\$ 20.203,48	R\$ 20.203,48	R\$ 20.203,48	R\$ 20.203,48	R\$ 101.017,40	
05	TERRAPLENAGEM	R\$ 47.458,96	45,00%	33,00%	18,00%	4,00%			100,00%	
			R\$ 21.356,53	R\$ 15.661,46	R\$ 8.542,61	R\$ 1.898,36			R\$ 47.458,96	
06	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 11.561,67	23,00%	23,00%	12,00%	14,00%	19,00%	9,00%	100,00%	
					R\$ 1.387,40	R\$ 1.618,63	R\$ 2.196,72	R\$ 1.040,55	R\$ 6.243,30	
07	INFRAESTRUTURA	R\$ 178.050,58	10%	45,00%	45,00%				100,00%	
			R\$ 17.805,06	R\$ 80.122,76	R\$ 80.122,76				R\$ 178.050,58	
08	MESOESTRUTURA	R\$ 69.601,51			10%	45,00%	45,00%		100,00%	
					R\$ 6.960,15	R\$ 31.320,68	R\$ 31.320,68		R\$ 69.601,51	
09	SUPERESTRUTURA	R\$ 247.271,95					50,00%	50,00%	100,00%	
							R\$ 123.635,97	R\$ 123.635,97	R\$ 247.271,94	
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 98.752,04	20,00%			26,66%		26,66%	100,00%	
			R\$ 19.750,41			R\$ 26.327,29	R\$ 26.327,29	R\$ 26.347,04	R\$ 98.752,03	
<b>TOTAL 2ª MEDIÇÃO</b>			R\$ 175.757,84	<b>R\$ 123.813,63</b>	R\$ 117.216,40	R\$ 81.368,44	R\$ 203.684,14	R\$ 171.227,04	R\$ 955.392,24	
			R\$ 175.757,84	R\$ 299.571,47	R\$ 416.787,87	R\$ 498.156,31	R\$ 701.840,45	R\$ 873.067,49		

**R\$ 960.710,64**  
VALOR DO CONTRATO

12,89%

% DA MEDIÇÃO