

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

ANEXO VII - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DE CONCRETO (PAVI'S), DRENAGEM E DEMAIS URBANIZAÇÕES

VALOR : R\$ 378.035,22

LOCAL: RUA VALDEINA DA CONCEIÇÃO SILVA - SEDE - PRES. KENNEDY/ ES

DATA: 29/05/2014

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PARCELAS					Total
		1o. MÊS	2o. MÊS	3o. MÊS	4o. MÊS	5o. MÊS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	16.723,93					16.723,93
2	SINALIZAÇÃO PARA SEGURANÇA NA EXECUÇÃO DA OBRA	1.029,96					1.029,96
3	TERRAPLENAGEM / MOVIMENTO DE TERRA / ESCORAMENTOS	6.402,26	6.207,17				12.609,43
4	DRENAGEM			10.066,95	10.066,95		20.133,90
5	REDE COLETORA DE ESGOTO		28.693,00	28.693,00	28.693,00		86.079,00
6	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL			7.785,60			7.785,60
7	FECHAMENTOS LATERAIS, GUIAS REBAIXADAS E TRAVESSÕES	8.742,60	8.742,60	8.742,60			26.227,80
8	CONTENÇÃO LATERAL EM MURO DE CONCRETO CICLÓPICO	5.162,33	11.615,24	11.615,24	11.615,24	11.615,24	51.623,30
9	REPAROS E EVENTUAIS INTERVENÇÕES	543,62	1.223,15	1.223,15	1.223,15	1.223,15	5.436,20
10	PAVIMENTAÇÃO		37.596,53	37.596,53	37.596,53	37.596,53	150.386,10
	VALOR DO MÊS (PROGRAMAÇÃO DE MEDIÇÕES)	38.604,70	94.077,68	105.723,06	89.194,86	50.434,91	378.035,22
	VALOR ACUMULADO	38.604,70	132.682,38	238.405,44	327.600,31	378.035,22	
	PERCENTUAL DO MÊS	10,21	24,89	27,97	23,59	13,34	100,00
	PERCENTUAL ACUMULADO	10,21	35,10	63,06	86,66	100,00	