

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

**OBRA/SERVIÇO: OBRAS DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO BÁSICO
(PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO)
LOCAL: DISTRITO DE CAMPO NOVO - PRESIDENTE KENNEDY - ES**

VALOR : R\$ 2.539.731,41
DATA-BASE: nov/13 DER-ES

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PARCELAS												Total
		1o. MÊS	2o. MÊS	3o. MÊS	4o. MÊS	5o. MÊS	6o. MÊS	7o. MÊS	8o. MÊS	9o. MÊS	10o. MÊS	11o. MÊS	12o. MÊS	
1	TERRAPLANAGEM	10.155,68	10.155,68	10.155,68										30.467,04
2	DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES		23.778,94	23.778,94	23.778,94	23.778,94	23.778,94	23.778,94	23.778,94	23.778,94	23.778,94	23.778,94		237.789,41
3	PAVIMENTAÇÃO		70.838,64	70.838,64	70.838,64	70.838,64	70.838,64	70.838,64	70.838,64	70.838,64	70.838,64	70.838,64	70.838,64	779.225,09
4	OBRAS COMPLEMENTARES				19.671,95	19.671,95	19.671,95	19.671,95	19.671,95	19.671,95	19.671,95	19.671,95	19.671,95	177.047,51
5	MATERIAL BETUMINOSO		1.758,54	1.758,54	1.758,54	1.758,54	1.758,54	1.758,54	1.758,54	1.758,54	1.758,54	1.758,54	1.758,54	19.343,89
6	SINALIZAÇÃO												1.454,13	1.454,13
7	REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO		77.501,29	77.501,29	77.501,29	77.501,29	77.501,29	77.501,29	77.501,29	77.501,29	77.501,29	77.501,29		775.012,87
8	SERVIÇOS AUXILIARES TÉCNICOS	17.953,55	17.953,55	17.953,55	17.953,55	17.953,55	17.953,55	17.953,55	17.953,55	17.953,55	17.953,55	17.953,55	17.953,55	215.442,55
9	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO PARA SEGURANÇA NA EXECUÇÃO DA OBRA	303.948,92												303.948,92
VALOR DO MÊS (PROGRAMAÇÃO DE MEDIÇÕES)		332.058,15	201.986,63	201.986,63	211.502,90	111.676,80	2.539.731,41							
VALOR ACUMULADO		332.058,15	534.044,78	736.031,41	947.534,31	1.159.037,21	1.370.540,11	1.582.043,01	1.793.545,91	2.005.048,81	2.216.551,71	2.428.054,61	2.539.731,41	
PERCENTUAL DO MÊS		13,07	7,95	7,95	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	4,40	100,00
PERCENTUAL ACUMULADO		13,07	21,03	28,98	37,31	45,64	53,96	62,29	70,62	78,95	87,28	95,60	100,00	