

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM	TOTAL (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS
1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 203.415,55	R\$5.690,96 2,80%	R\$5.860,06 2,88%	R\$6.108,26 3,00%	R\$5.103,15 2,51%	R\$8.626,59 4,24%	R\$8.626,59 4,24%	R\$8.626,59 4,24%	R\$8.866,88 4,36%	R\$11.825,20 5,81%	R\$12.255,30 6,02%	R\$12.177,00 5,99%
2.SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 194.979,46	R\$194.979,46 100,00%	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
3. MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 68.851,28	R\$0,00	R\$68.851,28 100,00%	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
4. INFRA-ESTRUTURA + RESERVATÓRIOS	R\$ 688.730,45	R\$0,00	R\$103.309,57 15,00%	R\$137.746,09 20,00%	R\$103.309,57 15,00%	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$68.873,05 10,00%	R\$68.873,05 10,00%	R\$68.873,05 10,00%
5. SUPRA-ESTRUTURA	R\$ 1.493.515,59	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$224.027,34 15,00%	R\$224.027,34 15,00%	R\$224.027,34 15,00%	R\$224.027,34 15,00%	R\$224.027,34 15,00%	R\$224.027,34 15,00%	R\$149.351,56 10,00%
6. ALVENARIAS E PAINÉIS	R\$ 216.551,41	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$32.482,71 15,00%	R\$32.482,71 15,00%	R\$32.482,71 15,00%
7. ESQUADRIAS	R\$ 430.834,51	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$64.625,18 15,00%
8. COBERTURA	R\$ 147.359,94	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$14.735,99 10,00%	R\$22.103,99 15,00%
9. REVESTIMENTO DE TETO	R\$ 106.783,13	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
10. REVESTIMENTO DE PAREDE	R\$ 524.860,70	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
11. PISOS INTERNOS E EXTERNOS	R\$ 551.297,15	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
12. INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	R\$ 82.324,04	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$8.232,40 10,00%	R\$8.232,40 10,00%	R\$8.232,40 10,00%	R\$8.232,40 10,00%
13. INSTALAÇÃO DE REDE DE INCÊNDIO	R\$ 95.186,08	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
14. APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS	R\$ 100.961,06	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
15. PINTURA	R\$ 266.156,53	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
16. SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS	R\$ 396.237,25	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
17. SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS	R\$ 148.544,51	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 1.430.617,41	R\$0,00	R\$28.612,35 2,00%	R\$71.530,87 5,00%	R\$71.530,87 5,00%	R\$71.530,87 5,00%	R\$71.530,87 5,00%	R\$71.530,87 5,00%	R\$71.530,87 5,00%	R\$71.530,87 5,00%	R\$71.530,87 5,00%	R\$71.530,87 5,00%
19. PAISAGISMO	R\$ 12.796,92	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20. INSTALAÇÕES DE GAS	R\$ 12.690,49	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
TOTAL	R\$ 7.172.693,46	R\$200.670,42	R\$206.633,26	R\$215.385,22	R\$179.943,59	R\$304.184,80	R\$304.184,80	R\$304.184,80	R\$312.657,49	R\$416.971,56	R\$432.137,66	R\$429.376,76
TOTAL ACUMULADO		R\$200.670,42	R\$407.303,67	R\$622.688,90	R\$802.632,48	R\$1.106.817,29	R\$1.411.002,09	R\$1.715.186,89	R\$2.027.844,39	R\$2.444.815,95	R\$2.876.953,61	R\$3.306.330,38
% EXECUTADO		2,80%	2,88%	3,00%	2,51%	4,24%	4,24%	4,24%	4,36%	5,81%	6,02%	5,99%
% EXECUTADO - ACUMULADO		2,80%	5,68%	8,68%	11,19%	15,43%	19,67%	23,91%	28,27%	34,09%	40,11%	46,10%

