



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY  
ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**

**TERMO DE PARALISAÇÃO DE OBRA E CONTRATO**

O Secretário Municipal de Obras, Sr. Miguel Angelo Lima Qualhano, CONTRATANTE, os Engenheiros Sr<sup>a</sup> Octavio Scaramussa Sabadini e Sr. Rodrigo Juliani Pereira Esteves FISCALIS DOS CONTRATOS Nº 49/2018 e 330/2018, vem comunicar a empresa AL CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP, CONTRATADA, da paralisação da Obra de TERRAPLENAGEM PARA CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA VILMO ORNELAS SARLO, O CENTRO ESPORTIVO E O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY, pelos seguintes motivos, até que estes sejam sanados:

- Não é possível executar o aterro na área destinada ao PAM devido à estrutura de uma pista de laço que ainda não foi removida pela PMPK.

Fica, para todos os efeitos, suspensa a contagem do prazo contratual durante o período de paralisação.

Presidente Kennedy – ES, 11 de fevereiro de 2019.

  
Miguel Angelo Lima Qualhano  
Secretário Municipal de Obras  
Decreto Municipal nº 3882/2013  
(CONTRATANTE)

  
Octavio Scaramussa Sabadini  
Eng.º Civil CREA MG-10.1924/D

  
Rodrigo Juliani Pereira Esteves  
Eng.º Civil CREA ES-027892/D

Recebi em 11 de FEV de 2019.

  
Cleide Cecilia Ghiotto Batista  
A.L. Construções EIRELI – EPP  
(Contratada)