


ANEXO VII

- CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	OBRA: EXECUÇÃO DAS OBRAS DE MICRODRENAGEM, MACRODRENAGEM, SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) – INCLUSIVE PRÉ-OPERAÇÃO - NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY									
	LOCAL: PRESIDENTE KENNEDY - ES									
	Descrição: CONTRATAÇÃO INTEGRADA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA (BÁSICO E EXECUTIVO) E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE MICRODRENAGEM, MACRODRENAGEM, SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) – INCLUSIVE PRÉ-OPERAÇÃO - NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO									
Data Base: Maio/23			MÊS							
ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	1	2	3	4	5	6	7	
01	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 13.937.665,98	R\$ 15.994,55 0,11%	R\$ 15.994,55 0,11%	R\$ 15.994,55 0,11%	R\$ 15.994,55 0,11%	R\$ 15.994,55 0,11%	R\$ 15.994,55 0,11%	R\$ 15.994,55 0,11%	R\$ 106.072,16 0,76%
02	LICENCIAMENTO, PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO	R\$ 4.693.999,69	R\$ 234.699,98 5,00%	R\$ 234.699,98 5,00%	R\$ 234.699,98 5,00%	R\$ 234.699,98 5,00%	R\$ 234.699,98 5,00%	R\$ 234.699,98 5,00%	R\$ 234.699,98 5,00%	R\$ 234.699,98 5,00%
03	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 1.272.334,94	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 636.167,47 50,00%
04	MACRODRENAGEM	R\$ 12.209.841,92	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 244.196,84 2,00%
05	MICRODRENAGEM	R\$ 7.804.284,57	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 156.085,69 2,00%
06	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE	R\$ 62.509.444,24	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%
07	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE BOA ESPERANÇA	R\$ 6.325.951,66	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%
08	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE SANTO EDUARDO	R\$ 8.032.935,20	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%
09	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE MINEIRINHO	R\$ 6.783.064,79	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%
10	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE SÃO SALVADOR	R\$ 5.128.929,29	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%
11	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE SANTA LÚCIA	R\$ 17.173.075,86	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%
12	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE CAMPO NOVO	R\$ 11.680.659,86	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%
13	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE PRAIA DAS NEVES	R\$ 16.151.953,13	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%
14	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE JAQUEIRA E AREINHA	R\$ 28.532.593,52	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 285.325,94 1,00%
15	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE MAROBÁ	R\$ 16.218.699,37	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%
	TOTAL MÊS	R\$ 218.455.434,02	R\$ 250.694,54 0,11%	R\$ 250.694,54 0,11%	R\$ 250.694,54 0,11%	R\$ 250.694,54 0,11%	R\$ 250.694,54 0,11%	R\$ 250.694,54 0,11%	R\$ 250.694,54 0,11%	R\$ 1.662.548,08 0,76%
	TOTAL ACUMULADO		R\$ 250.694,54 0,11%	R\$ 501.389,07 0,23%	R\$ 752.083,61 0,34%	R\$ 1.002.778,14 0,46%	R\$ 1.253.472,68 0,57%	R\$ 1.504.167,22 0,69%	R\$ 1.504.167,22 0,69%	R\$ 3.166.715,30 1,45%

ANEXO VII

- CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



OBRA: EXECUÇÃO DAS OBRAS DE MICRODRENAGEM, MACRODRENAGEM, SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) – INCLUSIVE PRÉ-OPERAÇÃO - NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY

LOCAL: PRESIDENTE KENNEDY - ES

Descrição: CONTRATAÇÃO INTEGRADA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA (BÁSICO E EXECUTIVO) E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE MICRODRENAGEM, MACRODRENAGEM, SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) – INCLUSIVE PRÉ-OPERAÇÃO - NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO


Data Base: Maio/23

MÊS

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	8	9	10	11	12	13	14
01	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 13.937.665,98	R\$ 134.970,96 0,97%	R\$ 235.091,67 1,69%	R\$ 303.330,33 2,18%	R\$ 364.379,37 2,61%	R\$ 374.101,69 2,68%	R\$ 332.497,31 2,39%	R\$ 342.219,64 2,46%
02	LICENCIAMENTO, PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO	R\$ 4.693.999,69	R\$ 234.699,98 5,00%	R\$ 234.699,98 5,00%	R\$ 234.699,98 5,00%	R\$ 234.699,98 5,00%	R\$ 234.699,98 5,00%	R\$ 234.699,98 5,00%	R\$ 234.699,98 5,00%
03	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 1.272.334,94	R\$ 31.808,37 2,50%	R\$ 31.808,37 2,50%	R\$ 31.808,37 2,50%	R\$ 31.808,37 2,50%	R\$ 31.808,37 2,50%	R\$ 31.808,37 2,50%	R\$ 31.808,37 2,50%
04	MACRODRENAGEM	R\$ 12.209.841,92	R\$ 610.492,10 5,00%	R\$ 1.220.984,19 10,00%	R\$ 1.220.984,19 10,00%	R\$ 1.831.476,29 15,00%	R\$ 1.831.476,29 15,00%	R\$ 1.220.984,19 10,00%	R\$ 1.220.984,19 10,00%
05	MICRODRENAGEM	R\$ 7.804.284,57	R\$ 390.214,23 5,00%	R\$ 390.214,23 5,00%	R\$ 390.214,23 5,00%	R\$ 390.214,23 5,00%	R\$ 390.214,23 5,00%	R\$ 390.214,23 5,00%	R\$ 390.214,23 5,00%
06	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE	R\$ 62.509.444,24	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%
07	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE BOA ESPERANÇA	R\$ 6.325.951,66	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%
08	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE SANTO EDUARDO	R\$ 8.032.935,20	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%
09	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE MINEIRINHO	R\$ 6.783.064,79	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%
10	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE SÃO SALVADOR	R\$ 5.128.929,29	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%
11	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE SANTA LÚCIA	R\$ 17.173.075,86	R\$ - 0,00%	R\$ 858.653,79 5,00%	R\$ 1.717.307,59 10,00%	R\$ 1.717.307,59 10,00%	R\$ 1.717.307,59 10,00%	R\$ 1.717.307,59 10,00%	R\$ 1.717.307,59 10,00%
12	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE CAMPO NOVO	R\$ 11.680.659,86	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%
13	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE PRAIA DAS NEVES	R\$ 16.151.953,13	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%
14	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE JAQUEIRA E AREINHA	R\$ 28.532.593,52	R\$ 713.314,84 2,50%	R\$ 713.314,84 2,50%	R\$ 855.977,81 3,00%	R\$ 1.141.303,74 4,00%	R\$ 1.283.966,71 4,50%	R\$ 1.283.966,71 4,50%	R\$ 1.426.629,68 5,00%
15	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE MAROBÁ	R\$ 16.218.699,37	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%
	TOTAL MÊS	R\$ 218.455.434,02	R\$ 2.115.500,48 0,97%	R\$ 3.684.767,08 1,69%	R\$ 4.754.322,50 2,18%	R\$ 5.711.189,57 2,61%	R\$ 5.863.574,86 2,68%	R\$ 5.211.478,39 2,39%	R\$ 5.363.863,68 2,46%
	TOTAL ACUMULADO		R\$ 5.282.215,77 2,42%	R\$ 8.966.982,85 4,10%	R\$ 13.721.305,35 6,28%	R\$ 19.432.494,92 8,90%	R\$ 25.296.069,78 11,58%	R\$ 30.507.548,17 13,97%	R\$ 35.871.411,85 16,42%


ANEXO VII

- CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	OBRA: EXECUÇÃO DAS OBRAS DE MICRODRENAGEM, MACRODRENAGEM, SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) – INCLUSIVE PRÉ-OPERAÇÃO - NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY									
	LOCAL: PRESIDENTE KENNEDY - ES									
	Descrição: CONTRATAÇÃO INTEGRADA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA (BÁSICO E EXECUTIVO) E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE MICRODRENAGEM, MACRODRENAGEM, SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) – INCLUSIVE PRÉ-OPERAÇÃO - NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO									
Data Base: Maio/23			MÊS							
ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	15	16	17	18	19	20	21	
01	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 13.937.665,98	R\$ 342.219,64 2,46%	R\$ 278.413,94 2,00%	R\$ 288.136,26 2,07%	R\$ 262.582,49 1,88%	R\$ 231.954,63 1,66%	R\$ 231.410,52 1,66%	R\$ 245.159,51 1,76%	
02	LICENCIAMENTO, PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO	R\$ 4.693.999,69	R\$ 234.699,98 5,00%	R\$ 234.699,98 5,00%	R\$ 234.699,98 5,00%	R\$ 117.349,99 2,50%	R\$ 46.940,00 1,00%	R\$ 23.470,00 0,50%	R\$ 23.470,00 0,50%	
03	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 1.272.334,94	R\$ 31.808,37 2,50%	R\$ 31.808,37 2,50%	R\$ 31.808,37 2,50%	R\$ 31.808,37 2,50%	R\$ 31.808,37 2,50%	R\$ 31.808,37 2,50%	R\$ 31.808,37 2,50%	
04	MACRODRENAGEM	R\$ 12.209.841,92	R\$ 1.220.984,19 10,00%	R\$ 610.492,10 5,00%	R\$ 610.492,10 5,00%	R\$ 366.295,26 3,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	
05	MICRODRENAGEM	R\$ 7.804.284,57	R\$ 390.214,23 5,00%	R\$ 780.428,46 10,00%	R\$ 780.428,46 10,00%	R\$ 624.342,77 8,00%	R\$ 390.214,23 5,00%	R\$ 390.214,23 5,00%	R\$ 390.214,23 5,00%	
06	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE	R\$ 62.509.444,24	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	
07	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE BOA ESPERANÇA	R\$ 6.325.951,66	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 221.408,31 3,50%	R\$ 379.557,10 6,00%	R\$ 442.816,62 7,00%	
08	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE SANTO EDUARDO	R\$ 8.032.935,20	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 281.152,73 3,50%	
09	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE MINEIRINHO	R\$ 6.783.064,79	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	
10	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE SÃO SALVADOR	R\$ 5.128.929,29	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	
11	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE SANTA LÚCIA	R\$ 17.173.075,86	R\$ 1.717.307,59 10,00%	R\$ 858.653,79 5,00%	R\$ 858.653,79 5,00%	R\$ 858.653,79 5,00%	R\$ 858.653,79 5,00%	R\$ 858.653,79 5,00%	R\$ 858.653,79 5,00%	
12	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE CAMPO NOVO	R\$ 11.680.659,86	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	
13	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE PRAIA DAS NEVES	R\$ 16.151.953,13	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	
14	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE JAQUEIRA E AREINHA	R\$ 28.532.593,52	R\$ 1.426.629,68 5,00%	R\$ 1.569.292,64 5,50%	R\$ 1.711.955,61 6,00%	R\$ 1.854.618,58 6,50%	R\$ 1.854.618,58 6,50%	R\$ 1.711.955,61 6,00%	R\$ 1.569.292,64 5,50%	
15	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE MAROBÁ	R\$ 16.218.699,37	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	
TOTAL MÊS		R\$ 218.455.434,02	R\$ 5.363.863,68 2,46%	R\$ 4.363.789,28 2,00%	R\$ 4.516.174,58 2,07%	R\$ 4.115.651,25 1,88%	R\$ 3.635.597,91 1,66%	R\$ 3.627.069,62 1,66%	R\$ 3.842.567,90 1,76%	
TOTAL ACUMULADO			R\$ 41.235.275,53 18,88%	R\$ 45.599.064,82 20,87%	R\$ 50.115.239,40 22,94%	R\$ 54.230.890,65 24,82%	R\$ 57.866.488,56 26,49%	R\$ 61.493.558,18 28,15%	R\$ 65.336.126,08 29,91%	

ANEXO VII

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	OBRA: EXECUÇÃO DAS OBRAS DE MICRODRENAGEM, MACRODRENAGEM, SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) – INCLUSIVE PRÉ-OPERAÇÃO - NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY									
	LOCAL: PRESIDENTE KENNEDY - ES									
	Descrição: CONTRATAÇÃO INTEGRADA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA (BÁSICO E EXECUTIVO) E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE MICRODRENAGEM, MACRODRENAGEM, SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) – INCLUSIVE PRÉ-OPERAÇÃO - NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO									
Data Base: Maio/23			MÊS							
ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	22	23	24	25	26	27	28	
01	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 13.937.665,98	R\$ 251.278,62 1,80%	R\$ 216.571,23 1,55%	R\$ 227.645,66 1,63%	R\$ 305.796,67 2,19%	R\$ 349.723,43 2,51%	R\$ 408.872,32 2,93%	R\$ 463.397,78 3,32%	
02	LICENCIAMENTO, PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO	R\$ 4.693.999,69	R\$ 23.470,00 0,50%	R\$ 23.470,00 0,50%	R\$ 23.470,00 0,50%	R\$ 23.470,00 0,50%	R\$ 23.470,00 0,50%	R\$ 23.470,00 0,50%	R\$ 23.470,00 0,50%	
03	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 1.272.334,94	R\$ 31.808,37 2,50%	R\$ 31.808,37 2,50%	R\$ 127.233,49 10,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	
04	MACRODRENAGEM	R\$ 12.209.841,92	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	
05	MICRODRENAGEM	R\$ 7.804.284,57	R\$ 390.214,23 5,00%	R\$ 390.214,23 5,00%	R\$ 390.214,23 5,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	
06	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE	R\$ 62.509.444,24	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 1.250.188,88 2,00%	R\$ 1.875.283,33 3,00%	R\$ 2.500.377,77 4,00%	R\$ 3.125.472,21 5,00%	
07	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE BOA ESPERANÇA	R\$ 6.325.951,66	R\$ 474.446,37 7,50%	R\$ 506.076,13 8,00%	R\$ 506.076,13 8,00%	R\$ 632.595,17 10,00%	R\$ 632.595,17 10,00%	R\$ 506.076,13 8,00%	R\$ 506.076,13 8,00%	
08	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE SANTO EDUARDO	R\$ 8.032.935,20	R\$ 481.976,11 6,00%	R\$ 562.305,46 7,00%	R\$ 602.470,14 7,50%	R\$ 642.634,82 8,00%	R\$ 642.634,82 8,00%	R\$ 803.293,52 10,00%	R\$ 803.293,52 10,00%	
09	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE MINEIRINHO	R\$ 6.783.064,79	R\$ - 0,00%	R\$ 237.407,27 3,50%	R\$ 406.983,89 6,00%	R\$ 474.814,54 7,00%	R\$ 508.729,86 7,50%	R\$ 542.645,18 8,00%	R\$ 542.645,18 8,00%	
10	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE SÃO SALVADOR	R\$ 5.128.929,29	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 179.512,53 3,50%	R\$ 307.735,76 6,00%	R\$ 359.025,05 7,00%	R\$ 384.669,70 7,50%	
11	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE SANTA LÚCIA	R\$ 17.173.075,86	R\$ 858.653,79 5,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	
12	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE CAMPO NOVO	R\$ 11.680.659,86	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 408.823,10 3,50%	R\$ 700.839,59 6,00%	
13	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE PRAIA DAS NEVES	R\$ 16.151.953,13	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	
14	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE JAQUEIRA E AREINHA	R\$ 28.532.593,52	R\$ 1.426.629,68 5,00%	R\$ 1.426.629,68 5,00%	R\$ 1.283.966,71 4,50%	R\$ 1.283.966,71 4,50%	R\$ 1.141.303,74 4,00%	R\$ 855.977,81 3,00%	R\$ 713.314,84 2,50%	
15	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE MAROBÁ	R\$ 16.218.699,37	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	
TOTAL MÊS		R\$ 218.455.434,02	R\$ 3.938.477,17 1,80%	R\$ 3.394.482,37 1,55%	R\$ 3.568.060,25 1,63%	R\$ 4.792.979,31 2,19%	R\$ 5.481.476,09 2,51%	R\$ 6.408.560,88 2,93%	R\$ 7.263.178,95 3,32%	
TOTAL ACUMULADO			R\$ 69.274.603,25 31,71%	R\$ 72.669.085,62 33,26%	R\$ 76.237.145,87 34,90%	R\$ 81.030.125,18 37,09%	R\$ 86.511.601,27 39,60%	R\$ 92.920.162,15 42,54%	R\$ 100.183.341,10 45,86%	

ANEXO VII

- CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



OBRA: EXECUÇÃO DAS OBRAS DE MICRODRENAGEM, MACRODRENAGEM, SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) – INCLUSIVE PRÉ-OPERAÇÃO - NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY

LOCAL: PRESIDENTE KENNEDY - ES

Descrição: CONTRATAÇÃO INTEGRADA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA (BÁSICO E EXECUTIVO) E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE MICRODRENAGEM, MACRODRENAGEM, SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) – INCLUSIVE PRÉ-OPERAÇÃO - NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO


Data Base: Maio/23

MÊS

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	MÊS							
			29	30	31	32	33	34	35	
01	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 13.937.665,98	R\$ 546.457,47 3,92%	R\$ 616.865,22 4,43%	R\$ 656.757,66 4,71%	R\$ 696.872,45 5,00%	R\$ 779.157,08 5,59%	R\$ 763.159,89 5,48%	R\$ 680.630,38 4,88%	
02	LICENCIAMENTO, PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO	R\$ 4.693.999,69	R\$ 23.470,00 0,50%	R\$ 23.470,00 0,50%	R\$ 23.470,00 0,50%	R\$ 23.470,00 0,50%	R\$ 23.470,00 0,50%	R\$ 23.470,00 0,50%	R\$ 23.470,00 0,50%	
03	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 1.272.334,94	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	
04	MACRODRENAGEM	R\$ 12.209.841,92	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	
05	MICRODRENAGEM	R\$ 7.804.284,57	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	
06	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE	R\$ 62.509.444,24	R\$ 3.125.472,21 5,00%	R\$ 3.750.566,65 6,00%	R\$ 4.375.661,10 7,00%	R\$ 5.000.755,54 8,00%	R\$ 6.250.944,42 10,00%	R\$ 6.250.944,42 10,00%	R\$ 5.000.755,54 8,00%	
07	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE BOA ESPERANÇA	R\$ 6.325.951,66	R\$ 474.446,37 7,50%	R\$ 442.816,62 7,00%	R\$ 379.557,10 6,00%	R\$ 221.408,31 3,50%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	
08	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE SANTO EDUARDO	R\$ 8.032.935,20	R\$ 642.634,82 8,00%	R\$ 642.634,82 8,00%	R\$ 602.470,14 7,50%	R\$ 562.305,46 7,00%	R\$ 481.976,11 6,00%	R\$ 281.152,73 3,50%	R\$ - 0,00%	
09	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE MINEIRINHO	R\$ 6.783.064,79	R\$ 678.306,48 10,00%	R\$ 678.306,48 10,00%	R\$ 542.645,18 8,00%	R\$ 542.645,18 8,00%	R\$ 508.729,86 7,50%	R\$ 474.814,54 7,00%	R\$ 406.983,89 6,00%	
10	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE SÃO SALVADOR	R\$ 5.128.929,29	R\$ 410.314,34 8,00%	R\$ 410.314,34 8,00%	R\$ 512.892,93 10,00%	R\$ 512.892,93 10,00%	R\$ 410.314,34 8,00%	R\$ 410.314,34 8,00%	R\$ 384.669,70 7,50%	
11	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE SANTA LÚCIA	R\$ 17.173.075,86	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	
12	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE CAMPO NOVO	R\$ 11.680.659,86	R\$ 817.646,19 7,00%	R\$ 876.049,49 7,50%	R\$ 934.452,79 8,00%	R\$ 934.452,79 8,00%	R\$ 1.168.065,99 10,00%	R\$ 1.168.065,99 10,00%	R\$ 934.452,79 8,00%	
13	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE PRAIA DAS NEVES	R\$ 16.151.953,13	R\$ 565.318,36 3,50%	R\$ 969.117,19 6,00%	R\$ 1.130.636,72 7,00%	R\$ 1.211.396,48 7,50%	R\$ 1.292.156,25 8,00%	R\$ 1.292.156,25 8,00%	R\$ 1.615.195,31 10,00%	
14	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE JAQUEIRA E AREINHA	R\$ 28.532.593,52	R\$ 713.314,84 2,50%	R\$ 285.325,94 1,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	
15	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE MAROBÁ	R\$ 16.218.699,37	R\$ 567.654,48 3,50%	R\$ 973.121,96 6,00%	R\$ 1.135.308,96 7,00%	R\$ 1.216.402,45 7,50%	R\$ 1.297.495,95 8,00%	R\$ 1.297.495,95 8,00%	R\$ 1.621.869,94 10,00%	
	TOTAL MÊS	R\$ 218.455.434,02	R\$ 8.565.035,56 3,92%	R\$ 9.668.588,70 4,43%	R\$ 10.293.852,57 4,71%	R\$ 10.922.601,59 5,00%	R\$ 12.212.310,00 5,59%	R\$ 11.961.574,11 5,48%	R\$ 10.668.027,54 4,88%	
	TOTAL ACUMULADO		R\$ 108.748.376,66 49,78%	R\$ 118.416.965,37 54,21%	R\$ 128.710.817,93 58,92%	R\$ 139.633.419,53 63,92%	R\$ 151.845.729,53 69,51%	R\$ 163.807.303,63 74,98%	R\$ 174.475.331,17 79,87%	

ANEXO VII

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	OBRA: EXECUÇÃO DAS OBRAS DE MICRODRENAGEM, MACRODRENAGEM, SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) – INCLUSIVE PRÉ-OPERAÇÃO - NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
	LOCAL: PRESIDENTE KENNEDY - ES
	Descrição: CONTRATAÇÃO INTEGRADA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA (BÁSICO E EXECUTIVO) E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE MICRODRENAGEM, MACRODRENAGEM, SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) – INCLUSIVE PRÉ-OPERAÇÃO - NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Data Base: Maio/23			MÊS							
ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	36	37	38	39	40	41	42	
01	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 13.937.665,98	R\$ 624.726,74	R\$ 514.352,24	R\$ 459.034,33	R\$ 427.810,38	R\$ 354.280,13	R\$ 261.759,51	R\$ 164.009,36	
			4,48%	3,69%	3,29%	3,07%	2,54%	1,88%	1,18%	
02	LICENCIAMENTO, PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO	R\$ 4.693.999,69	R\$ 23.470,00	R\$ 23.470,00	R\$ 23.470,00	R\$ 23.470,00	R\$ 23.470,00	R\$ 23.470,00	R\$ 23.470,00	
			0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	
03	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 1.272.334,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
04	MACRODRENAGEM	R\$ 12.209.841,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
05	MICRODRENAGEM	R\$ 7.804.284,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
06	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE	R\$ 62.509.444,24	R\$ 4.375.661,10	R\$ 3.750.566,65	R\$ 3.125.472,21	R\$ 3.125.472,21	R\$ 2.500.377,77	R\$ 1.875.283,33	R\$ 1.250.188,88	
			7,00%	6,00%	5,00%	5,00%	4,00%	3,00%	2,00%	
07	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE BOA ESPERANÇA	R\$ 6.325.951,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
08	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE SANTO EDUARDO	R\$ 8.032.935,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
09	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE MINEIRINHO	R\$ 6.783.064,79	R\$ 237.407,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
			3,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
10	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE SÃO SALVADOR	R\$ 5.128.929,29	R\$ 359.025,05	R\$ 307.735,76	R\$ 179.512,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
			7,00%	6,00%	3,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
11	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE SANTA LÚCIA	R\$ 17.173.075,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
12	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE CAMPO NOVO	R\$ 11.680.659,86	R\$ 934.452,79	R\$ 876.049,49	R\$ 817.646,19	R\$ 700.839,59	R\$ 408.823,10	R\$ -	R\$ -	
			8,00%	7,50%	7,00%	6,00%	3,50%	0,00%	0,00%	
13	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE PRAIA DAS NEVES	R\$ 16.151.953,13	R\$ 1.615.195,31	R\$ 1.292.156,25	R\$ 1.292.156,25	R\$ 1.211.396,48	R\$ 1.130.636,72	R\$ 969.117,19	R\$ 565.318,36	
			10,00%	8,00%	8,00%	7,50%	7,00%	6,00%	3,50%	
14	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE JAQUEIRA E AREINHA	R\$ 28.532.593,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
15	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE MAROBÁ	R\$ 16.218.699,37	R\$ 1.621.869,94	R\$ 1.297.495,95	R\$ 1.297.495,95	R\$ 1.216.402,45	R\$ 1.135.308,96	R\$ 973.121,96	R\$ 567.654,48	
			10,00%	8,00%	8,00%	7,50%	7,00%	6,00%	3,50%	
	TOTAL MÊS	R\$ 218.455.434,02	R\$ 9.791.808,20	R\$ 8.061.826,34	R\$ 7.194.787,46	R\$ 6.705.391,12	R\$ 5.552.896,67	R\$ 4.102.751,98	R\$ 2.570.641,08	
			4,48%	3,69%	3,29%	3,07%	2,54%	1,88%	1,18%	
	TOTAL ACUMULADO		R\$ 184.267.139,37	R\$ 192.328.965,71	R\$ 199.523.753,17	R\$ 206.229.144,29	R\$ 211.782.040,95	R\$ 215.884.792,94	R\$ 218.455.434,02	
			84,35%	88,04%	91,33%	94,40%	96,95%	98,82%	100,00%	