

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

**OBRA/SERVIÇO: OBRAS DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO BÁSICO
(PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
LOCAL: DISTRITO DE SANTO EDUARDO - PRESIDENTE KENNEDY - ES**

VALOR : R\$ 5.679.677,56
DATA-BASE: nov/13 DER-ES

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PARCELAS												Total	
		1o. MÊS	2o. MÊS	3o. MÊS	4o. MÊS	5o. MÊS	6o. MÊS	7o. MÊS	8o. MÊS	9o. MÊS	10o. MÊS	11o. MÊS	12o. MÊS		
1	TERRAPLANAGEM	19.316,66	19.316,66	19.316,66										57.949,99	
2	DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES		154.986,24	154.986,24	154.986,24	154.986,24	154.986,24	154.986,24	154.986,24	154.986,24	154.986,24	154.986,24	154.986,24	1.549.862,41	
3	PAVIMENTAÇÃO		167.659,29	167.659,29	167.659,29	167.659,29	167.659,29	167.659,29	167.659,29	167.659,29	167.659,29	167.659,29	167.659,29	1.844.252,15	
4	OBRAS COMPLEMENTARES				92.156,47	92.156,47	92.156,47	92.156,47	92.156,47	92.156,47	92.156,47	92.156,47	92.156,47	829.408,22	
5	MATERIAL BETUMINOSO		4.176,29	4.176,29	4.176,29	4.176,29	4.176,29	4.176,29	4.176,29	4.176,29	4.176,29	4.176,29	4.176,29	45.939,17	
6	SINALIZAÇÃO												24.926,64	24.926,64	
7	REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO		80.979,03	80.979,03	80.979,03	80.979,03	80.979,03	80.979,03	80.979,03	80.979,03	80.979,03	80.979,03	80.979,03	809.790,31	
8	SERVIÇOS AUXILIARES TÉCNICOS	17.953,55	17.953,55	17.953,55	17.953,55	17.953,55	17.953,55	17.953,55	17.953,55	17.953,55	17.953,55	17.953,55	17.953,55	215.442,55	
9	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO PARA SEGURANÇA NA EXECUÇÃO DA OBRA	302.106,12												302.106,12	
VALOR DO MÊS (PROGRAMAÇÃO DE MEDIÇÕES)		339.376,33	445.071,06	445.071,06	517.910,86	306.872,23	5.679.677,56								
VALOR ACUMULADO		339.376,33	784.447,38	1.229.518,44	1.747.429,30	2.265.340,16	2.783.251,02	3.301.161,89	3.819.072,75	4.336.983,61	4.854.894,47	5.372.805,33	5.679.677,56		
PERCENTUAL DO MÊS		5,98	7,84	7,84	9,12	9,12	9,12	9,12	9,12	9,12	9,12	9,12	5,40	100,00	
PERCENTUAL ACUMULADO		5,98	13,81	21,65	30,77	39,89	49,00	58,12	67,24	76,36	85,48	94,60	100,00		