

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA ALMOXARIFADO DA SEMOB DIM 20X40M
LOCAL: SEDE - PRESIDENTE KENNEDY - ES

VALOR : **552.589,28**

TABELA: IOPES AGO/2015 (LS=134,87%; BDI=27,64), EMOP MAR/2015(BDI=23%)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	1o. MÊS	2o. MÊS	3o. MÊS	Total
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	27.425,38			27.425,38
02	MOVIMENTO DE TERRA	1.142,21		3.261,44	4.403,65
03	ESTRUTURAS	227.033,65	227.033,65		454.067,30
04	PISO INTERNO		24.876,00	24.876,00	49.752,00
05	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			10.108,96	10.108,96
06	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS			6.832,00	6.832,00
VALOR DO MÊS (PROGRAMAÇÃO DE MEDIÇÕES)		255.601,23	251.909,65	45.078,40	552.589,28
VALOR ACUMULADO		255.601,23	507.510,88	552.589,28	
PERCENTUAL DO MÊS		46,26	45,59	8,16	100,00
PERCENTUAL ACUMULADO		46,26	91,84	100,00	

Itens de maior relevância para fins de licitação:

- 1- Execução de Galpão Pré-moldado de concreto
- 2- Execução de piso intertravado de concreto